

ALLEGATO "A"

Comune di Ceglie Messapica
Provincia di BR

DI AGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento di Manutenzione Straordinaria 2° Circolo Didattico Statale Giovanni Bosco

COMMITTENTE: Scuola elementare 2° Circolo Didattico Statale Giovanni Bosco

CANTIERE: Via Francavilla, Ceglie Messapica (BR)

Ceglie Messapica , 02/08/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA


(Architetto Maggiore Maria Antonella)

per presa visione

IL COMMITTENTE


(R.U.P. Roma Raffaella)



Architetto Maggiore Maria Antonella

Via F. Argentieri 143/F
72013 Ceglie Messapica (Br)
Tel.: 0831/093145 - Fax: 0831/093145
E-Mail: archantonella@maggioreassociati

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	03/12/2012	03/12/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2	10/12/2012	11/12/2012
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	28/03/2013	29/03/2013
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	05/12/2012	05/12/2012
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	04/12/2012	04/12/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	06/12/2012	07/12/2012
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI						
DISFACIMENTI E RIMOZIONI						
Rimozione di impianti	1	E	6	8	12/12/2012	19/12/2012
Rimozione di serramenti esterni	1	E	9	11	10/12/2012	20/12/2012
IMPIANTI						
Realizzazione di impianto elettrico interno	1	E	62	89	27/12/2012	25/03/2013
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	E	8	10	18/03/2013	27/03/2013
OPERE IN FACCIATA						
Posa di serramenti esterni	1	E	24	37	10/12/2012	15/01/2013

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = impianto elettrico

2) = fabbro

E < Nessuna impresa definita >

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

